

パブリックコメント

令和2年12月

(素案)

草加消防署（消防局機能含む）
建設基本計画

令和 年 月

草加八潮消防組合

目次

はじめに	1
1 基本計画の位置付け	2
1.1 本計画の位置付け	2
1.2 上位計画との整合	3
1.3 関連計画との連携	3
2 現状と課題	4
2.1 草加消防署の概要	4
2.2 草加消防署の課題	6
3 草加消防署の基本方針	9
3.1 基本方針	9
3.2 整備に係る基本条件	10
3.2.1 組織体制	10
3.2.2 職員	10
3.2.3 配置予定車両	11
3.3 求められる機能の選定	13
3.3.1 災害・訓練機能	13
3.3.2 消防組織機能	23
3.3.3 共有機能	32
4 建設予定地の選定	36
4.1 建設予定地の比較検討	36
4.2 建設予定地の総合評価	39
4.3 建設予定地の決定	40
4.3.1 現在地での再整備について	40
4.3.2 移転候補地への移転再整備について	40
4.3.3 建設予定地について	40
5 草加消防署の施設計画	41
5.1 建設場所	41
5.2 建物の規模	42
5.2.1 消防署棟	42
5.2.2 訓練施設	43
5.2.3 付帯施設	44
5.3 ゾーニング	45
5.3.1 周辺道路状況・緊急車両出動導線	45
5.3.2 敷地ゾーニング	46
5.3.3 建物ゾーニング	47

5.4	建物構造	47
5.5	地盤（液状化）・浸水対策.....	48
5.5.1	地盤・液状化対策.....	48
5.5.2	浸水対策.....	49
5.6	インフラ	50
6	現消防署跡地	51
7	事業計画	52
7.1	事業方式の比較検討	52
7.1.1	建設工事を進める事業方式.....	52
7.1.2	建設整備方式	52
7.2	事業スケジュール.....	52
7.3	概算事業費.....	53
7.4	財源計画	53